

陕西省天然气股份有限公司

技术通知单

发送单位	工程研究中心	接收单位	项目管理部
项目名称	留坝至凤县天然气输气管道工程	编 号	时间：2023
		LFX-001	年8月28日

变更原因及方案:

变更原因:

因2022年底“三区三线”数据启用，自然资源部门基本农田坐标数据发生变化，导致原设计项目用地占压基本农田。经多方协调，2023年6月14日，公司土地专项小组向工程研究中心提交了留凤线项目勘测定界技术报告终稿。由于此报告用地坐标与施工图0版中坐标不一致，为保证项目合法用地，确保后续相关规证顺利办理，同时根据现场实际情况，需对留凤线场站、阀室总图及部分工艺图纸进行调整。

变更方案: 根据 2023 年 6 月公司土地专项小组向工程研究中心提交的留凤线项目勘测定界技术报告，提出以下变更方案:

- 1、留凤线江口分输站、玉皇庙阀室、孔家庄阀室、留凤关阀室、凤县末站征地红线最终坐标详见附件 1、2。
- 2、孔家庄阀室出站管线增加 30 度热煨弯管 2 个，留凤关阀室进出站管线增加 45 度热煨弯管 2 个、60 度热煨弯管 2 个。两座阀室工艺管道连接图详见附件 3。

附件： 1、江口分输站、凤县末站总平面布置图

2、玉皇庙阀室、孔家庄阀室、留风关阀室总平面及竖向布置图

3、孔家庄阀室、留风关阀室进出阀室工艺管道连接图



审批:	审核:	编制:
唐波	杨	陈燕
备注:		